

### LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 2 NOVEMBRE 2023 STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO N. 214 Selva - Frena COD. CRITICITA' N. 3147

### **VERBALE DI SOMMA URGENZA**

ai sensi dell'Art. 140 D.Lgs.36/2023

### Premessa:

I sottoscritti, in qualità di dipendenti assegnati all' Ufficio Tecnico comunale del Comune di Firenzuola, considerato che:

- In data odierna 13/11/2023 sulla strada vicinale n. 214 Selva Frena abbiamo riscontrato che le forti piogge avvenute a partire dal giorno 2 novembre hanno dilavato la sede stradale creando fosse e buche che la rendono impraticabile alla circolazione veicolare;
- E' necessario e urgente provvedere al ripristino del manto stradale che presenta forti pendenze e da' accesso a edifici per civile abitazione, stabilmente abitati da residenti, mediante la posa in opera di misto cementato, materiale che garantisce una maggiore resistenza agli eventi meteorici di forte intensità;
- l'art.140 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti) comma 1 " In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsio-ne dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità".
- Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile provvedere ai lavori di ripristino della viabilità mediante la ricostituzione del manto stradale con riporto di misto cementato;

### Lavori di urgenza:

- Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile procedere celermente all'esecuzione delle opere necessarie al fine di provvedere al ripristino del passaggio del traffico veicolare.
- Visto che ricorrono i motivi di urgenza ai sensi dell'art. 140 D.Lgs.36/2023 e riconferma quanto indicato in premessa in merito ai lavori in oggetto.
- I sottoscritti, in qualità di dipendenti assegnate all' Ufficio Tecnico comunale del Comune di Firenzuola, hanno contattato l'impresa CALI SRL con sede in Loc. Il Boschetto SNC – 50033 – Firenzuola (FI) P. IVA 06536130484, che si è dichiarata disponibile all'esecuzione dell'intervento nell'immediato.

### Perizia estimativa di massima:

- Per l'esecuzione dei lavori d'urgenza è stata predisposta la perizia allegata.



- La perizia allegata, considerata la situazione di urgenza, è stata predisposta celermente e deve essere considerata di massima, ha lo scopo quindi di individuare la tipologia di opere da eseguire quantificandole indicativamente.
- I prezzi unitari riportati nella perizia di massima sono stati formulati sulla base di elenchi prezzi Regionali in vigore, analisi prezzi e richiesta di mercato.
- L'importo definitivo delle opere di messa in sicurezza sarà quantificabile solamente con perizia da eseguire a consuntivo dei lavori, considerate quindi le effettive dimensioni e gli eventuali imprevisti intercorsi.
- L'importo dei lavori è stimato largamente inferiore alla soglia dell'art.140 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti);
- L'esecuzione dei lavori di somma urgenza viene affidata dal sottoscritto in forma diretta all'impresa CALI SRL con sede in Loc. Il Boschetto SNC 50033 Firenzuola (FI) P. IVA 06536130484 che si è resa disponibile ad esequire immediatamente le opere:
- che entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il sottoscritto con i propri collaboratori, provvederà a compilare una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla, unitamente al presente verbale, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
- che la perizia verrà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, come previsto dal comma 5 dell'art. 140 D.Lgs.36/2023.

Firenzuola 13/11/2023

II Tecnico Arch. Francesco Pagletti Il Tecnico Geom. Lorenza Ballerini

La Ditta

CALI S.r.l.

LO. IL BOSCHETTO PIETRAMALA, SNC 1003 FIRENZUCLA (FI) - C.F. & P.IVA 06536130484

E-mail: c...srifirc...zuola.Ogmail.com

Allegati:

documentazione fotografica; perizia di stima.



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** 







### COMPUTO METRICO

# SOMME URGENZE EVENTI DEL 02/11/2023

## COD. ID CRITICITA' N. 3147 STRADA Vicinale ad uso pubblico n. 214 denominata "La Selva -Frena "

						IMPORTI DA COMPUTO	"COSTI		
ċ	E.P.U.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	n.m.	quantita'	prezzo unitario	METRICO ESTIMATIVO	SICUREZZA	IMPORTI COSTI SICUREZZA	ZZA
	TOS23/1_04.B12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.	ى ھ	50,00	€ 87,13	€ 4.356,50	00'0	€	
									ĺ
					TOTALE	€ 4.356,50		Ę	
	ONER! AGGIUNTIVI SICUREZZA D.Lgs 81/08	ZA D.Lgs 81/08						€ 200	200,000
	Oneri per l'attuazione dei	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso	basso					€ 200	200,002

RIEPILOGO
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori a base di gara (al netto cioè degli oneri di sicurezza

**4.556,50**200,00
4.356,50

	A			,
	M.	A.V	No.	E.
do.	- SOU	Q.		1.

E.P.U.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	r.m.	quantita'	prezzo unitario	IMPORTI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	% COSTI SICUREZZA	IMPORTI COSTI SICUREZZA
NUOVO CONTRATTO				€ 3.685,20	22% €	810,74	€ 4.495.94